

● 今後のスケジュール

資料5

- 技術検討委員会での議論を踏まえ、トンネル本体の復旧工事を令和8年度に着手予定
- 被災箇所（不可視部分）の調査を行う

北薩トンネルの復旧スケジュール（予定）

項 目			R6年度	R7年度	R8年度～
➤ 調査・観測					
➤ 復旧工事	○ 水抜き工				
	水抜き導坑	L=160m			
	水抜きボーリング	A)L=110m×2 B)L=30m+18m			
	空洞・緩み調査	1式			
	地盤改良				
	○ トンネル本体の復旧工事				
	被災箇所の土砂等撤去及び調査				
本体復旧工					
○ 排水工 等					
○ 舗装工, 付属物工 等					
➤ 技術検討委員会			第1回 9/12 ●	第2回 11/20 ●	第3回 1/16 ●

						</		

※ 工期は、被災箇所（不可視部分）の調査結果等により、変更になる可能性がある