

県政かわら版

2~3面 アジアの時代 鹿児島の可能性

~アジアに開かれた鹿児島~

4面 情報ボックス/特産品プレゼント

エコパークかごしま(仮称)は平成26年9月の完成を目指しています 工事の進捗状況は50%です(平成25年6月現在)

施設の安全性や環境面への配慮などについて、地域の方々の理解を得ながら、本県における循環型社会の形成や地域産業の振興を図るため、安全性の高い全国でもモデルとなるような公共関係による産業廃棄物管理型最終処分場(エコパークかごしま(仮称))の整備に取り組んでいます。



最新技術を導入した安全性の高い施設を整備します

① 覆蓋施設(屋根)	埋立地への雨水の流入や埋立地からの粉じん、臭気の飛散・拡散を防止します。また、計画的な散水により、廃棄物の早期安定化を図ります。
② 遮水工	埋立地の底面部および法面部などにおいて、コンクリート下地と遮水シート、水密アスファルトコンクリートなどからなり、埋立地からの浸出水による地下水および河川の汚染を防止します。
③ 浸出水処理施設	埋立地からの浸出水に含まれる汚濁物質を除去します。処理水は河川へ放流せず、処分場内で循環利用します。
④ 防災調整池	処分場内の雨水を一時的に貯留し、河川の氾濫を防止します。



完成予想図



地域住民の方に整備状況をご覧いただきました(平成25年5月1日)

地域に開かれた住民参加による施設の設置・運営を行います

- ・関係自治会、学識経験者および薩摩川内市で構成する安全監視委員会により、施工状況の立入調査・検討などを行うとともに、その結果を公表しています。
- ・整備工事の施工状況を確認できるよう、地域住民による現地視察を実施しています。
- ・整備工事の施工状況などについて、「環境整備公社だより」の発行や工事現場等での掲示、ホームページなどによりお知らせしています。

主要施設の進捗状況

施設名	現在の状況	今後の予定	施設名	現在の状況	今後の予定
① 覆蓋施設	埋立地内の5本の柱の基礎工事が完成し、外周の柱(105本)の基礎工事を実施しています。	柱や梁、屋根工事を実施します。	③ 浸出水処理施設	柱や梁などの鉄骨工事が完了し、浸出水処理プラントを設置しています。	内装工事や浸出水の処理設備の工事を実施します。
② 遮水工	底面部のコンクリート下地は完成し、法面部のコンクリート擁壁(下地)は、北側を除き、おおむね完成しています。	北側のコンクリート擁壁(下地)完成後、遮水シートや漏水検知システム、自己修復性シートなど遮水構造の工事をを行います。	④ 防災調整池	掘削工事が完了した箇所から、順次、法面工を実施しています。また、放流管の工事は、道路を供用しながら実施しているため、道路を付け替えながら行っています。	掘削や法面保護、放流施設、管理道路などの工事を進めます。

問い合わせ先 (公財)鹿児島県環境整備公社 ☎0996(21)1220 県庁廃棄物・リサイクル対策課 ☎099(286)2650

※県政かわら版は点字版・録音版も発行しています。ご希望の方は鹿児島県身体障害者福祉協会 ☎099(228)6271 までご連絡ください。