

農山漁村地域整備計画 事後評価調査

計画の名称	第3期 かごしまの地域水産基盤づくり(本土)計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	指宿市、いちき串木野市、霧島市、出水市、垂水市、日置市、南さつま市、南九州市、長島町、南大隅町
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

5年間で21地区を本計画に位置付けて事業を実施した。
進捗率は100%であり、概ね計画どおりの事業進捗が図られた。

対象事業 上段:計画 下段:実績	種別	地区数	内訳		
	①対象事業	(21) 21	地域水産物供給基盤整備事業(4地区)、漁港関連事業(1地区)、漁港漁村環境整備事業(漁村再生交付金)(1地区)、漁港漁村環境整備事業(漁業集落環境整備事業)(1地区)、海岸保全施設整備事業(高潮対策)(4地区)、海岸保全施設整備事業(津波・高潮危機管理対策(高潮浸水想定区域図))(2地区)、海岸保全施設整備事業(津波・高潮危機管理対策(海岸基本計画))(1地区)、海岸保全施設整備事業(老朽化対策)(7地区)		
全体事業費	種別	事業費(千円)		進捗率① (ii)÷(i)	備考
	対象事業	計画(i)	実績(ii)		
		1,809,253	1,809,253	100.0	

2. 事業効果の発現状況

事業名	事業効果の発現状況
①地域水産物供給基盤整備事業、漁港漁村環境整備事業(漁村再生交付金)	防波堤の整備や漁港用地の整備により、安全で使いやすい漁港づくりを推進し、漁業就業者の労働環境の改善が図られた。
②海岸保全施設整備事業(高潮対策)	海岸施設を整備し、高潮等による越波浸水被害の防止が図られた。
③海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	護岸や離岸堤の改良整備を行い、海岸保全施設の長寿命化が図られた。
④地域水産物供給基盤整備事業、漁港関連事業	漁港関連道の整備により、漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化や漁村の生活環境の改善が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	指標項目	目標値 (i)	実績値 (ii)	達成率 (ii)÷(i)	備考
①戸崎地区など4地区で漁港施設を整備し、安全で使いやすい区域を0.97ha拡大する。(川尻、伊座敷、戸崎、永浜地区)	安全性向上面積(ha)	0.97	0.58	59.8%	用地交渉や設計に時間を要したため、完了が遅れているもの。 第4期継続実施中。
②久志漁港海岸他3漁港海岸において、海岸施設を整備し、高潮等による越波浸水被害から防護された区域を10.0ha拡大する。(海潟、名護、境漁港海岸)	高潮被害防護面積(ha)	10.0	6.8	68.0%	漁業者との調整に時間を要したため、完了が遅れているもの。 第4期継続実施中。
③海岸保全施設に係る老朽化診断の結果に基づく、計画的な長寿命化対策工事を804m行う。	長寿命化対策延長(m)	804	804	100.0%	達成
④羽島地区において、効率的で安全な漁業活動を図るため、道路を410m新設する。また、葛輪地区において、漁港関連道を180m整備する。	新設道路延長(m)	410	410	100.0%	達成
	整備道路延長(m)	180	180	100.0%	達成

4. 今後の方針

本計画に基づく事業の実施により、「鹿児島県水産産業推進基本計画」に位置づけられた「おさかな大國かごしま」の実現に向け、水産産業の振興と漁村の活性化を図るため、漁港・漁村の整備が進められた。今後も計画に基づき、引き続き水産産業の振興と漁村の活性化に向けて事業を推進していく。
なお、本計画期間内において未達成の地区については、4期計画(R7～R11)において、引き続き事業を実施し、事業効果の早期発現に努める。

農山漁村地域整備計画 事後評価調査

計画の名称	第3期 かごしまの地域水産基盤づくり(離島)計画					
計画策定主体	鹿児島県					
対象市町村	薩摩川内市、屋久島町、長島町					
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)					
1. 交付対象事業の進捗状況						
5年間で7地区を本計画に位置付けて事業を実施した。 進捗率は100%であり、概ね計画どおりの事業進捗が図られた。						
対象事業 上段:計画 下段:実績	種別	地区数	内訳			
	①対象事業	(7) 7	漁港関連道事業(1地区)、海岸保全施設整備事業(高潮対策)(2地区)、海岸保全施設整備事業(老化対策)(4地区)			
全体事業費	種別	事業費(千円)		進捗率ℓ (ii)÷(i)	備考	
		計画(i)	実績(ii)			
	対象事業	1,137,868	1,137,868	100.0		
2. 事業効果の発現状況						
事業名		事業効果の発現状況				
①漁港関連道事業		漁港関連道の調査設計を行い、漁獲物の流通や漁村の生活環境を改善する整備の進捗が図られた。				
②海岸保全施設整備事業(高潮対策)		海岸施設を整備し、高潮等による越波浸水被害の防止が図られた。				
③海岸保全施設整備事業(老化対策)		護岸や離岸堤の改良整備を行い、海岸保全施設の長寿命化が図られた。				
3. 成果目標の目標値の実現状況						
定量的指標		指標項目	目標値 (i)	実績値 (ii)	達成率 (ii)÷(i)	備考
①幣串地区において、効率的で安全な漁業活動を図るため、漁港関連道整備に係る調査・設計を実施する		調査設計実施件数(件)	1	1	100.0%	達成
②手打漁港海岸及び口永良部漁港海岸において、海岸施設を整備し、高潮等による越波浸水被害から防護された区域を2.4ha拡大する。		高潮被害防護面積(ha)	2.4	1.2	50.0%	漁業活動との調整に時間を要したため完了が遅れたもの。 第4期継続実施中。
③海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定率を100%とし、計画的な長寿命化対策工事を454m行う。		長寿命化対策延長(m)	454	369	81.3%	漁業活動との調整に時間を要したため完了が遅れたもの。 第4期継続実施中。
4. 今後の方針						
本計画に基づく事業の実施により、「鹿児島県水産産業推進基本計画」に位置づけられた「おさかな大国かごしま」の実現に向け、水産業の振興と漁村の活性化を図るため、漁港・漁村の整備が進められた。今後も計画に基づき、引き続き水産業の振興と漁村の活性化に向けて事業を推進していく。 なお、本計画期間内において未達成の地区については、4期計画(R7～R11)において、引き続き事業を実施し、事業効果の早期発現に努める。						

農山漁村地域整備計画 事後評価調査

計画の名称	第3期 かごしまの地域水産基盤づくり(奄美)計画					
計画策定主体	鹿児島県					
対象市町村	奄美市、龍郷町、知名町					
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)					
1. 交付対象事業の進捗状況						
5年間で4地区を本計画に位置付けて事業を実施した。進捗率は100%であり、計画どおりの事業進捗が図られた。						
対象事業 上段:計画 下段:実績	種別	地区数	内訳			
	①対象事業	(4) 4	漁港漁村環境整備事業(漁村再生交付金)(1地区)、海岸保全施設整備事業(高潮対策)(1地区)、海岸保全施設整備事業(老朽化対策)(2地区)			
全体事業費	種別	事業費(千円)		進捗率ℓ (ii)÷(i)	備考	
		計画(i)	実績(ii)			
	対象事業	526,876	526,876	100.0		
2. 事業効果の発現状況						
事業名		事業効果の発現状況				
①漁港漁村環境整備事業(漁村再生交付金)		漁港施設の整備により、漁業活動の効率化及び安全性の向上を図られた。				
②海岸保全施設整備事業(高潮対策)		海岸施設を整備し、高潮等による越波浸水被害の防止が図られた。				
③海岸保全施設整備事業(老朽化対策)		護岸の改良整備を行い、海岸保全施設の長寿命化が図られた。				
3. 成果目標の目標値の実現状況						
定量的指標		指標項目	目標値(i)	実績値(ii)	達成率 (ii)÷(i)	備考
①大熊地区で漁港施設を整備し、安全で使いやすい防波堤延長を68m拡大する。		防波堤整備延長(m)	68	68	100.0%	達成
②龍郷漁港海岸において、海岸施設を整備し、高潮等による越波浸水被害から防護された区域を20ha拡大する。		高潮被害保護区域(ha)	20	20	100.0%	達成
③海岸保全施設に係る老朽化診断の結果に基づく、計画的な長寿命化対策工事を133m行う。		長寿命化対策延長(m)	133	133	100.0%	達成
4. 今後の方針						
本計画に基づく事業の実施により、「鹿児島県水産業推進基本計画」に位置づけられた「おさかな大国かごしま」の実現に向け、水産業の振興と漁村の活性化を図るため、漁港・漁村の整備が進められた。今後も計画に基づき、引き続き水産業の振興と漁村の活性化に向けて事業を推進していく。						