

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備(治山:内地)計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	鹿児島市, 日置市, いちき串木野市, 枕崎市, 指宿市, 南さつま市, 南九州市, 阿久根市, 出水市, 薩摩川内市, さつま町, 長島町, 霧島市, 伊佐市, 始良市, 湧水町, 鹿屋市, 垂水市, 曾於市, 志布志市, 大崎町, 東串良町, 錦江町, 南大隅町, 肝付町(25市町)
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

【整備計画の目標の実現状況等】

1 交付対象事業の進捗状況

計画事業について、計画期間内におおむね達成した。

(整備計画)

【治山事業】

・溪間工 74基
・山腹工 21.45ha
(事業費:6,626,768千円)

【漁場保全の森づくり事業】

・溪間工 3基
・森林整備 4ha
(事業費:118,500千円)

(整備実績)

【治山事業】

・溪間工 76基
・山腹工 21.43ha
(事業費:6,626,768千円)

【漁場保全の森づくり事業】

・溪間工 3基
・森林整備 4.52ha
(事業費:118,500千円)

→

2 事業効果の発現状況

崩壊した森林の再生、予防対策として、溪間工や山腹工などの治山事業を重点的に実施し、山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させた。

また、土砂流出等により悪化した漁場について、森林整備等の実施により漁場環境が改善された。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種	単位	目標値	実績値	
山地災害危険地区着手箇所	地区	49	53	目標値を達成した。
漁場環境に悪影響を与えていると思われる森林の改善を図る箇所	箇所	2	2	目標値を達成した。

4 今後の方針

2期計画(H27～H31)に沿って、目標の実現に向けて、引き続き事業を推進する。

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備（森林整備：内地）計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	鹿児島市，薩摩川内市，阿久根市，出水市，伊佐市，さつま町，長島町，南さつま市，姶良市，湧水町，霧島市，垂水市，鹿屋市，肝付町，志布志市，いちき串木野市，日置市，錦江町
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）

【整備計画の目標の実現状況等】

1 交付対象事業の進捗状況

計画事業量について、計画期間内におおむね達成した。進捗率 100.0%（事業費ベース）

（整備計画）

- ・森林整備679ha
- ・林道整備（開設12,635m，林道改良1,400m，林道舗装5,291m）

（整備実績）

- ・森林整備679ha
- ・林道整備（開設12,364m，林道改良1,343m，林道舗装5,291m）

2 事業効果の発現状況

重視すべき機能に応じた森林整備を計画的に推進したことにより、森林の有する多面的機能の維持・増進等が図られた。

森林整備の基盤となる骨格的な林道を整備したことにより、木材安定供給体制の構築が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種	単位	目標値	実績値	
年間素材生産量	千m3	483.0	592.8	目標値を達成した。

4 今後の方針

2期計画（H27～H31）に沿って、目標の実現に向けて、引き続き事業を推進する。

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備(治山・離島)計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	三島村, 十島村, 薩摩川内市, 長島町, 西之表市, 中種子町, 南種子町, 屋久島町(8市町村)
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

【整備計画の目標の実現状況等】

1 交付対象事業の進捗状況

計画事業について、計画期間内におおむね達成した。

(整備計画)

【治山事業】
・溪間工 15基
・山腹工 0.72ha
(事業費:736,335千円)

(整備実績)

→ 【治山事業】
・溪間工 15基
・山腹工 0.62ha
(事業費:718,335千円)

2 事業効果の発現状況

崩壊した森林の再生, 予防対策として, 溪間工や山腹工などの治山事業を重点的に実施し, 山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種	単位	目標値	実績値	
山地災害危険地区着手箇所	地区	6	6	目標値を達成した。

4 今後の方針

2期計画(H27～H31)に沿って、目標の実現に向けて、引き続き事業を推進する。

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備(森林整備:離島)計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	十島村, 長島町, 薩摩川内市, 屋久島町
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

【整備計画の目標の実現状況等】

1 交付対象事業の進捗状況

計画事業量について, 計画期間内におおむね達成した。進捗率 100.0%(事業費ベース)

(整備計画)

・林道整備(開設5,777m, 林道改良1,043m, 林道舗装1,802m)

(整備実績)

・林道整備(開設5,545m, 林道改良1,050m, 林道舗装1,866m)

2 事業効果の発現状況

森林整備の基盤となる骨格的な林道を整備したことにより, 木材安定供給体制の構築が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種	単位	目標値	実績値	
平成26年度素材生産量	千m3	26.0	53.1	目標値を達成した。

4 今後の方針

2期計画(H27～H31)に沿って, 目標の実現に向けて, 引き続き事業を推進する。

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備(治山:奄美)計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	奄美市, 大和村, 宇検村, 瀬戸内町, 龍郷町, 喜界町, 徳之島町, 天城町, 伊仙町, 和泊町, 知名町, 与論町(12市町村)
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

【整備計画の目標の実現状況等】

1 交付対象事業の進捗状況

計画事業について、計画期間内におおむね達成した。

(整備計画)

【治山事業】

・溪間工 2基

・山腹工 3.23ha

(事業費:1,084,526千円)

→

(整備実績)

【治山事業】

・溪間工 2基

・山腹工 3.20ha

(事業費:1,084,526千円)

2 事業効果の発現状況

崩壊した森林の再生, 予防対策として, 溪間工や山腹工などの治山事業を重点的に実施し, 山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種	単位	目標値	実績値	
山地災害危険地区着手箇所	地区	2	2	目標値を達成した。

4 今後の方針

2期計画(H27～H31)に沿って, 目標の実現に向けて, 引き続き事業を推進する。

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備(森林整備:奄美)計画
計画策定主体	鹿児島県
対象市町村	奄美市, 宇検村, 瀬戸内町, 龍郷町, 徳之島町
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

【整備計画の目標の実現状況等】

1 交付対象事業の進捗状況

計画事業量について、計画期間内におおむね達成した。進捗率 98.8%(事業費ベース)

(整備計画)

・林道整備(開設2,346m, 林道改良1,417m, 林道舗装17,713m)

(整備実績)

・林道整備(開設2,346m, 林道改良1,355m, 林道舗装18,032m)

2 事業効果の発現状況

森林整備の基盤となる骨格的な林道を整備したことにより、木材安定供給体制の構築が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種	単位	目標値	実績値	
年間搬出量	千m3	15.0	31.8	目標値を達成した。

4 今後の方針

2期計画(H27～H31)に沿って、目標の実現に向けて、引き続き事業を推進する。