

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	河川課主管 公共 総合流域防災
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	19 北薩①
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 5 P C 橋
施工地域	0 9 補正無し
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事費＊＊						Y2000
コンクリート橋上部 レベル 1			式			Y2T000000
PC橋工 レベル 2			式			Y2T0B0000
プレキャストセグメント製作工 レベル 3			式			Y2T0B0B00
プレキャストセグメント製作			式			Y2T0B0B01
＊ 共通仮設費調整データ ＊						#0040
プレキャストセグメント桁 A1-A2径間（外桁） セグメントホー桁 3分割 LG=28.418m WG=60.494t 特調	2		本			F0010 0
プレキャストセグメント桁 A1-A2径間（中桁） セグメントホー桁 3分割 LG=28.418m WG=60.484t 特調	5		本			F0020 0
プレキャストセグメント主桁組立工 レベル 3			式			Y2T0B0G00

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストセグメント主桁組立					Y2T0B0G01
		式			
プレキャストセグメント主桁組立工 中空桁 3分割 桁高=1.3m 225t型(12S12)	7	本			S3822 0 * A=1, B=1, C=1.3, D=1042.5, E=3, G=1 施工内訳0-0001号表
機械器具損料(プレキャストセグメント主桁組立工)	1	式			S3823 0 * A=1, B=1, C=1.3, D=3, E=7, F=6 施工内訳0-0002号表
支承工 レベル3					Y2T0B0L00
		式			
ゴム支承					Y2T0B0L01
		式			
ゴム支承据付工(PC橋架設工) Bタイプ 無収縮モルタルを含む	1	式			S3871 0 * A=3, D=14, E=1.2 施工内訳0-0003号表
ゴム支承(M) 可動側(A1) 470*370*119 W=436.9kg 特調	7	基			F0030 0
ゴム支承(F) 固定側(A2) 470*370*119 W=515.3kg 特調	7	基			F0040 0
鉄筋加工・組立(一般構造物) D10mm, SD345 10t未満	0.15	t			S8400 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, I=2 施工内訳0-0005号表

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.05	t			S8400 0 * A=2, B=2, C=2, D=2, I=2 施工内訳0-0006号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 30-12-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.5	m3			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=17, E=2, G=1, H=2, J=2 施工内訳0-0007号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1, C=1 施工内訳0-0008号表
変位制限装置		式			Y2T0B0L06
防蝕アンカー装置 Mφ60・L=1220mm A1 (M) 可動側 横変位拘束構造用 S35CN・SGN12 見積	4	組			F0050 0
防蝕アンカー装置 Mφ60・L=1220mm A2 (F) 固定側 横変位拘束構造用 S35CN・SGN12 見積	4	組			F0060 0
防蝕材M RDパッキン A1 (CRスポンジ) 可動側 300*800*20 見積	4	枚			F0070 0
防蝕材F RDパッキン A2 (CRスポンジ) 固定側 300*800*20 見積	4	枚			F0080 0
変位拘束構造据付工 アンカーバータイプ					V4000 0
橋梁架設3-266	8	本			施工内訳0-0009号表

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架設工（架設桁架設） レベル 3					Y2T0B0V00
		式			
(桁架設)					Y2T0B0V01
		式			
ガードー工法架設工 P C 桁 4 2 3 . 4 トン架設 軌道延長 6 5 m	1	式			S3826 0 * A=27. 7, B=1, C=60. 5, D=423. 4, E=65. 0, F=4, G=1 0, H=1 施工内訳0-0010号表
横組工 レベル 3					Y2T0B1000
		式			
コンクリート					Y2T0B1006
		式			
♪コンクリート工 P C 橋（横組工） ポンプ車ブーム打設 3 0 - 1 2 - 2 0（早強）	32	m3			S3843 0 * A=1, B=3, E=1, H=1 施工内訳0-0016号表
PCケーブル					Y2T0B100B
		式			
♪P C 工ケーブル ポストテンション桁	208	m			S3848 0 * A=2, B=7, C=248. 2, D=1 施工内訳0-0019号表
緊張					Y2T0B100G
		式			

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪緊張工 60t型 (1S21.8)					S3850 0 *
					A=4, B=2, E=1
	26	ケーブル			施工内訳0-0020号表
機械器具損料 (横組工)					S3855 0 *
					A=4, B=1, C=26, D=1
	1	式			施工内訳0-0021号表
足場					Y2T0B100L
		式			
足場工 プレテン桁 (スラブ桁)					S3853 0 *
					A=4, E=57, F=2, H=1
	1	式			施工内訳0-0022号表
ワイヤーブリッジ防護工 設置・撤去・賃料 橋面積248㎡ 供用月数N=2.5箇月					S3573 0 *
					B=2.5, C=248
	1	箇所			施工内訳0-0023号表
張出床版工 レベル3					Y2T0B1500
		式			
コンクリート					Y2T0B1006
		式			
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生					SQ102 0 *
					A=1, B=2, C=1, D=14, E=1, G=1, H=2, I=1
	25	m3			施工内訳0-0024号表
型枠					Y2T0G0601
		式			

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0 *
					A=1, B=1, C=1
	88	m ²			施工内訳0-0008号表
鉄筋					Y2T0B1001
		式			
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満					S8400 0 *
					A=2, B=2, C=2, D=2, I=2
	0.94	t			施工内訳0-0006号表
鉄筋ねじ切り 横組工 平均長390					F0170 0
見積	122	本			
鉄筋ねじ切り 横組工 平均長380					F0180 0
見積	122	本			
橋梁付属物工 レベル 2					Y2T1F0000
		式			
伸縮装置工 レベル 3					Y2T1F0100
		式			
コン製伸縮装置					Y2T1F0101
		式			
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設） 普通型 A1側 F0110					S8445 0 *
					A=1, B=2, C=3, E=, F=1
	7.9	m			施工内訳0-0025号表

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設） 普通型 A2側 F0120	8.1	m			S8445 0 * A=1, B=2, C=3, E=, F=1 施工内訳0-0026号表
シーラ材 シリコン系 見積	3	L			F0100 0
バックアップ材 見積	3	m			F0240 0
接着材20用 伸縮装置用 CDx型 見積	1	式			F0250 0
接着材40用 伸縮装置用 CDx型 見積	1	式			F0260 0
排水装置工 レベル 3		式			Y2T1F0600
排水桝		式			Y2T1F0601
排水桝 排水桝B 20kg/個未満 F0150	4	箇所			SQ175 0 * A=2, B= 施工内訳0-0027号表
排水管		式			Y2T1F0606

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用角型排水管設置工 190*55*1950					V3000 0
見積	4	箇所			施工内訳0-0028号表
角型排水管 190*55*1950 t=2.0mm SUS304					F0165 0
見積	4	本			
地覆工 レベル 3					Y2T1F0B00
		式			
場所打地覆					Y2T1F0B01
		式			
地覆工 24-12-20(普通)					S3705 0 *
	1	式			A=1, B=26, C=2, D=1, E=1, F=5, G=130, I=1.82, L=2, O=2
Vカット目地工 注入目地材 t=20mm					V1000 0
見積	20	m			施工内訳0-0030号表
直接工事費					
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費 (率分)					
		式			

附 帯 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **			式			
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費			式			
** 一般管理費等計 **			式			
** 工事価格 **						

附 帯 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
					式						
請負工事費											
工事価格計											
消費税相当額計											
					式						
請負工事費計											

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.00	人			R2400 1
橋りょう特殊工	5.00	人			R2200 1
普通作業員	3.00	人			R0200 1
P C 鋼より線 SW P R 7 B, φ 1 2. 7 mm	109. 5	1 0 kg			T6240
諸雑費	65. 00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=1 中空桁 C=1. 3 桁高 (m) E=3 2 2 5 t 型 (1 2 S 1 2. 7 B)			B=1 3 分割 D=1042. 5 P C ケーブル数量 (kg / 桁 1 本) G=1 IV-7-⑧-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 5 0 t 吊	8	日			T0399
緊張ジャッキ・ポンプ損料：2 2 5 t 型 マルチストランド：1 2 S 1 2 . 7 B	24	供用日			M9010 2 台使用
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 中空桁 C=1.3 桁高（m） E=7 主桁本数（本／1 工事） G=1 IV-7-⑧-3			B=1 3 分割 D=3 2 2 5 t 型用（1 2 S 1 2 . F=6 R . T . C （油圧） 5 0 t 吊	7 B)	

ゴム支承据付工（P C橋架設工）
Bタイプ

S3871
無収縮モルタルを含む

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表
頁 0 - 0015
式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪ 支承モルタル（無収縮）	1.20	m 3			S3870 施工内訳0-0004号表
橋りょう世話役	4.7	人			R2400 1
橋りょう特殊工	9.3	人			R2200 1
普通作業員	9.3	人			R0200 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	4.7	日			T0405
諸雑費	4.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 Bタイプ C=0 省略値 E=1.2 モルタル数量（m 3）			B=0 省略値 D=14 支承数又は据付m数 F=1 IV-7-⑨-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	1,875	kg			T0809
水	338.00	L			無代
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 IV-7-㊟-13					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 0 mm	1.03	t			T0672
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=1 異形鉄筋 1 0 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

無筋・鉄筋構造物人力打設
30-12-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 30-12-20 (普通)	1.070	m3			T0941 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=17 30-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0020

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0021

1 m² 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	1.1	人			R2400 1
橋りょう特殊工	2.2	人			R2200 1
普通作業員	2.2	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.1	日			T0405
諸雑費	4	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪主桁架設工 P C 桁 8 5 t / 日	423. 4	t			S3827 施工内訳0-0011号表
♪架設機械据付解体工	1	式			S3828 施工内訳0-0012号表
♪軌道布設，撤去工	65	m			S3830 施工内訳0-0013号表
♪アンカー工	10	箇所			S3831 施工内訳0-0014号表
♪架設機械器具費等 2 8 . 8 日供用 吊能力 4 0 t × 2 （1 組桁）	1	式			S3832 施工内訳0-0015号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=27. 7 スパン（m / スパン） C=60. 5 桁 t 数（t / 本） E=65 軌道延長（m）（1 軌道＝2 軌条） G=10 アンカー箇所数			B=1 連数（スパン） D=423. 4 架設 t 数（t） F=4 プレキャストセグメント標準桁 H=1 IV-7-㊟-6		

♪主桁架設工
PC桁 85t／日

S3827

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.01	人			R2400
橋りょう特殊工	0.07	人			R2200
普通作業員	0.04	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=27.7 スパン長 C=1 IV-7-㊟-6			B=4 プレキャストセグメント標準桁		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	11.00	人			R2400 1 ×組立解体日数
橋りょう特殊工	66.00	人			R2200 6 ×組立解体日数
普通作業員	33.00	人			R0200 3 ×組立解体日数
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 5 0 t 吊	6.5	日			T0399
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=27.7 スパン長			B=1 IV-7-⑨-6		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.6	人			R2400
橋りょう特殊工	2.0	人			R2200
普通作業員	0.7	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 IV-7-㊟-6					

施 工 内 訳 表

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.3	人			R2400
橋りょう特殊工	0.4	人			R2200
普通作業員	0.8	人			R0200
枕木 2.1×0.14×0.2m	3	本			T6183
ワイヤロープ φ 1 6 mm	15	m			T0239
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 IV-7-㊟-7					

♪架設機械器具費等

28.8 日供用

S3832

吊能力 40 t × 2 (1組桁)

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0015号表

頁 0 - 0028

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガーダー架設桁設備損料：プレキャストT桁 スパン30.0m以下 1組桁	28.8	供用日			MK042 1
桁吊装置設備損料〔電動式〕 定格荷重：40 t × 2基 1組桁	28.8	供用日			MK004 1
プレキャストセグメント桁引出設備損料 定格荷重：40 t	28.8	供用日			MK033 1
レール設備（橋梁架設用）〔軌道〕 30 kg/m級 100mあたり	28.8	供用日			MK060 1 (単価) × D / 100
諸雑費	8	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=0 供用日数 (日) C=60.5 桁 t 数 (t / 本) E=4 プレキャストセグメント標準桁			B=27.7 スパン長 D=65 軌道延長 (m) (1 軌道 = 2 軌条) F=1 IV-7-⑨-7		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（早強セメント） 強度（3 0 - 2 0） スランプ（1 2 cm）	10.5	m3			S1401 施工内訳0-0017号表
コンクリートポンプ車 運転費 ブーム 9 0 ～ 1 1 0	1.5	h			S0042 施工内訳0-0018号表
橋りょう世話役	2.9	人			R2400 1
特殊作業員	4.0	人			R0100 1
型わく工	9.3	人			R3300 1
普通作業員	9.1	人			R0200 1
諸雑費	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 ポンプ車ブーム打設 D=1 標準養生 H=1 IV-7-⑨-8			B=3 3 0 - 1 2 - 2 0（早強） E=1 プレテンションT桁又はポストテンション桁		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 30－12－20（普通）	1.0	m 3			T0941
早強セメント補正 30－12－20	1.0	m 3			T0911
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=4 早強セメント C=3 スランプ（12 cm）			B=10 強度（30－20） D=1 公共単価		

コンクリートポンプ車 運転費
ブーム90～110

S0042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁 0 - 0031

h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	1	時間			M4375
軽油	13.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=8 ブーム90～110 C=4 潮待割増なし			B=0	当該工事供用1日当り運転時間(標準0入力)	

♪ P C工ケーブル
ポストテンション桁

S3848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁 0 - 0032

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P C鋼より線 SWPR19, φ21.8mm	260.61	kg			T6015
橋りょう世話役	0.67	人			R2400 1
橋りょう特殊工	3.10	人			R2200 1
普通作業員	1.80	人			R0200 1
諸雑費	23.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 ポストテンション桁 C=248.2 P Cケーブルの重量 (kg/100m)			B=7 60t型 (1S21.8) ポステン D=1 IV-7-⑨-9		

♪緊張工
60t型（1S21.8）

S3850

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

ケーブル 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカープレート（シングルストレート工法） 70° ≤ θ < 90° ， 1－T21.8mm	20	個			T6033
グリップ（シングルストレート工法） 1－T21.8mm	20	個			T6074
橋りょう世話役	0.40	人			R2400 1
橋りょう特殊工	1.20	人			R2200 1
普通作業員	0.60	人			R0200 1
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	ケーブル			
*** 単位当り計 ***	1	ケーブル			
A=4 60t型（1S21.8） E=1 IV-7-⑨-10			B=2 70° ≤ θ < 90°		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊張ジャッキ・ポンプ損料：6 0 t 型 シングルストランドシステム：1 S 2 1 . 8	1.1	供用日			M9019
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 6 0 t 型 (1 S 2 1 . 8) C=26 1 径間当りの片締本数			B=1 径間数 D=1 IV-7-⑨-10		

足場工
プレテン桁（スラブ桁）

S3853

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁 0 - 0035

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工費	1	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=4 プレテン桁（スラブ桁） F=2 標準(側部足場：1 箇所)			E=57 足場総延長（m） H=1 IV-7-⑨-11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーブリッジ防護工費	1	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 設置・撤去・賃料 C=248 橋面積 (m ²)			B=2. 5 防護工供用月数 D=1 IV-7-③-29, 40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
軽油	1.544	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 普通			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			I=1 圧送管追加距離 無し M=1 II-4-①-4		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置工	10.00	m			T8479
伸縮装置	10	m			市場単価
*** 合 計 ***	10	m			本体 材料費
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 新設 C=3 新設の場合 E= 伸縮装置本体材料の単価（円／m）			B=2 普通型 D=1 夜間作業しない場合 F=1 VI-2-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置工	10.00	m			T8479
伸縮装置	10	m			市場単価
*** 合 計 ***	10	m			本体 材料費
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 新設 C=3 新設の場合 E= 伸縮装置本体材料の単価（円／m）			B=2 普通型 D=1 夜間作業しない場合 F=1 VI-2-⑥-1		

排水桧
排水桧B 20kg/個未満

SQ175

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

頁 0 - 0040

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.220	人			R0200 1
土木一般世話役	0.090	人			R2500 1
排水桧	1.000	個			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	箇所			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	箇所			
A=2 排水桧B 20kg/個未満 C=1 IV-2-⑤-2			B= 排水桧	単価 [円／個]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.1	人			R25001
特殊作業員	0.3	人			R01001
普通作業員	0.2	人			R02001
諸雑費	1	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	箇所			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 一般養生	26.00	m3			SQ102 施工内訳0-0024号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	130.00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0008号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	1.82	t			S8400 施工内訳0-0006号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 地覆工 C=2 設計日打設量 10m3/日以上100m3/日未満 E=1 圧送管追加距離なし			B=26 コンクリート数量 (m3/式) D=1 コンクリートポンプ車打設 F=5 24-12-20(普通)		
G=130 型枠数量 (m ² /式) I=1.82 異形鉄筋 D 1 3 mm (t / 式) K=2 S D 3 4 5			H=0 異形鉄筋 D 1 0 mm (t / 式) J=0 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t / 式) L=2 1 0 t 未満		
M=1 時間的制約 無 O=2 5 0 t 未満 S=1 複合単価			N=1 通常時間帯 Q=1 通常		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型わく工	0.54	人			R3300 1
普通作業員	1.34	人			R0200 1
Vカット注入目地材 地覆・壁高欄用 シリコン系・プライマー含む	5.04	L			F0330 1
諸雑費（上記計）	5	%			建設物価7月 #01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

附 帯 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
コンクリート橋上部	レベル 1	式			
PC橋工	レベル 2	式			
橋梁付属物工	レベル 2	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費					
契約保証費					
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
消費税相当額					
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					

附 帯 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0046

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0010	プレキャストセグメント桁 A1-A2径間 (外桁) セグメントホー桁 3分割 LG=28.418m WG=60.494t	本	6,350,000					
F0020	プレキャストセグメント桁 A1-A2径間 (中桁) セグメントホー桁 3分割 LG=28.418m WG=60.484t	本	6,070,000					
F0030	ゴム支承 (M) 可動側 (A1) 470*370*119 W=436.9kg	基	1,210,000					
F0040	ゴム支承 (F) 固定側 (A2) 470*370*119 W=515.3kg	基	1,340,000					
F0050	防蝕アンカー装置 Mφ60・L=1220mm A1 (M) 可動側 横変位拘束構造用 S35CN・SGN12	組	199,000					
F0060	防蝕アンカー装置 Mφ60・L=1220mm A2 (F) 固定側 横変位拘束構造用 S35CN・SGN12	組	199,000					
F0070	防蝕材M RDパッキン A1 (CRスポンジ) 可動側 300*800*20	枚	18,000					
F0080	防蝕材F RDパッキン A2 (CRスポンジ) 固定側 300*800*20	枚	18,000					
F0100	シール材 シリコン系	L	9,000					
F0110	伸縮継手装置 車道用 A1-(M) 40mm用・ゴムジョイント	m	138,000					
F0120	伸縮継手装置 車道用 A2-(F) 20mm用・ゴムジョイント	m	112,000					
F0150	排水桝 差込口付 (目皿含む) W=11.13kg FC250 SUS304	組	137,000					

登録単価一覧表

頁0-0047

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0165	角型排水管 190*55*1950 t=2.0mm SUS304	本	220,000					
F0170	鉄筋ねじ切り 横組工 平均長390	本	590					
F0180	鉄筋ねじ切り 横組工 平均長380	本	580					
F0240	バックアップ材	m	1,800					
F0250	接着材20用 伸縮装置用 CDx型	式	8,000					
F0260	接着材40用 伸縮装置用 CDx型	式	12,000					
F0330	Vカット注入目地材 地覆・壁高欄用 シリコン系・プライマー含む	L	6,000					