

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	北薩・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	道路建設課主管 公共 道路整備（交付金）
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	19 北薩①
単 価 適 用 日	0 令和 8年 6月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率（％） 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 港漁海上輸送補正 週休2日補正	4 0 % 0 5 P C 橋 0 9 補正無し 0 2 計上有り（市街地以外） 0 4 消費税税率：1 0 % 0 1 金銭的保証を要す 0 1 補正無 0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					Y1000
コンクリート橋上部 レベル 1		式			Y2T000000
PC橋工 レベル 2		式			Y2T0B0000
プレキャストセグメント製作工 レベル 3		式			Y2T0B0B00
プレキャストセグメント製作		式			Y2T0B0B01
＊ 共通仮設費調整データ ＊					#0040
プレキャストセグメント桁 A1-A2径間(G1桁) (特調) セグメント少主桁 5分割 LG=27.371m WG=78.297t	1	本			F0010 0
プレキャストセグメント桁 A1-A2径間(G2桁) (特調) セグメント少主桁 5分割 LG=27.371m WG=78.148t	1	本			F0020 0
プレキャストセグメント桁 A1-A2径間(G3桁) (特調) セグメント少主桁 5分割 LG=27.371m WG=78.297t	1	本			F0030 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストセグメント主桁組立工 レベル3					Y2T0B0G00
		式			
プレキャストセグメント主桁組立					Y2T0B0G01
		式			
プレキャストセグメント主桁組立工 少数桁 5分割 桁高=1.8m 225t型(12S12.)	3	本			S3822 0 * A=3, B=2, C=1.8, D=1002.3, E=3 施工内訳0-0001号表
機械器具損料(プレキャストセグメント主桁組立工)	1	式			S3823 0 * A=3, B=2, C=1.8, D=3, E=3, F=8, G=1 施工内訳0-0002号表
支承工 レベル3					Y2T0B0L00
		式			
ゴム支承					Y2T0B0L01
		式			
ゴム支承据付工(PC橋架設工) 滑動防止付き パットタイプ R7橋梁架設工事の積算 3-265	6	個			V3871 0 施工内訳0-0003号表
ゴム支承A1(F) 固定側(A1) 520*370*74 建設物価・積算資料6月号平均単価	3	枚			F0050 0
ゴム支承A2(M) 可動側(A2) 520*370*92 建設物価・積算資料6月号平均単価	3	枚			F0060 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防蝕アンカー装置（見積） 機能分離構造 F75D L=1520mm A1（F） S35CN・SGN12	4	組			F0070 0
防蝕アンカー装置（見積） 機能分離構造 M42D L=860mm A2（M） S35CN・SGN12	6	組			F0080 0
防蝕材（F）（見積） 機能分離構造 200*200*20 RDパッキン A1（CRスポンジ）	4	枚			F0100 0
防蝕材（M）（見積） 機能分離構造 150*250*20 RDパッキン A2（CRスポンジ）	6	枚			F0110 0
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 0 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.03	t			S8400 0 * A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=1, K=1, L=1 施工内訳0-0004号表
♪支承モルタル（無収縮）	0.5	m 3			S3870 0 * A=1 施工内訳0-0005号表
目地材 歴青質（エラストイト等） 1 0 mm	5	m ²			T0041 0
発泡スチロール t=10					F0130 0
建設物価・積算資料6月号平均単価	5	m2			
アイボルト（見積） M12 ゴム支承施工用	8	本			F0140 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アイボルト（見積） M12 アンカー装置施工用	7	本			F0150 0
変位制限装置		式			Y2T0B0L06
変位拘束構造据付工 アンカーバータイプ	4	本			V4000 0
R7橋梁架設工事の積算 3-266					施工内訳0-0006号表
防蝕アンカー装置（見積） 横変位拘束構造 M65D L=1320mm A1(F)A2(M) S35CN・SGN12	4	組			F0090 0
防蝕材（F・M）（見積） 横変位拘束構造 200*300*20 A1(F)A2(M) (CRボンジ)	4	枚			F0120 0
架設工（架設桁架設） レベル3		式			Y2T0B0V00
(桁架設)		式			Y2T0B0V01
ガーダー工法架設工 P C 桁 2 3 4 . 7 トン架設 軌道延長 7 0 m	1	式			S3826 0 * A=26. 7, B=1, C=78. 2, D=234. 7, E=70, F=6, G=10 施工内訳0-0007号表
横組工 レベル3		式			Y2T0B1000

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋					Y2T0B1001
		式			
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋 13mm SD345	0.16	t			S3842 0 * B=2, C=1, D=1 施工内訳0-0013号表
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋 16～25mm SD345	2.27	t			S3842 0 * B=3, C=1, D=1 施工内訳0-0014号表
コンクリート					Y2T0B1006
		式			
♪コンクリート工 PC橋（横組工） ポンプ車ブーム打設 30-12-20（早強）	24	m3			S3843 0 * A=1, B=3, E=1 施工内訳0-0015号表
PCケーブル					Y2T0B100B
		式			
♪PC工ケーブル ポストテンション桁	501	m			S3848 0 * A=2, B=8, C=422.9, D=1 施工内訳0-0018号表
緊張					Y2T0B100G
		式			
♪緊張工 100t型（1S28.6） 床版部 F0390	55	ケーブル			V3850F0390 0 施工内訳0-0019号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪緊張工 100t型 (1S28.6) 支点横桁部主桁定着 F0400	4	ケーブル			V3850F0400 0 施工内訳0-0020号表
♪緊張工 100t型 (1S28.6) 支点横桁部張出定着・中間横桁部 F0380 建設物価・積算資料6月号平均単価	3	ケーブル			V3850F0380 0 施工内訳0-0021号表
機械器具損料 (横組工)	1	式			S3855 0 * A=5, B=1, C=62 施工内訳0-0022号表
足場		式			Y2T0B100L
足場工 ポステン桁 (H≥1.5) 両側朝顔 橋面積225.5㎡	1	式			S3853 0 * A=3, B=1, C=27.5, D=8.2, F=1, H=1 施工内訳0-0023号表
ワイヤーブリッジ防護工 設置・撤去・賃料 橋面積226㎡ 供用月数N=2.5箇月	1	箇所			S3573 0 * B=2.5, C=226 施工内訳0-0024号表
張出床版工 レベル3		式			Y2T0B1000
鉄筋		式			Y2T0B1001
♪鉄筋加工組立 (横組工) 異形鉄筋 13mm SD345	0.09	t			S3842 0 * B=2, C=1 施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪鉄筋加工組立（横組工） 異形鉄筋 16～25mm SD345	0.85	t			S3842 0 * B=3, C=1, D=1 施工内訳0-0014号表
コンクリート		式			Y2T0B1006
♪コンクリート工 PC橋（横組工） ポンプ車ブーム打設 30-12-20（早強）	5	m3			S3843 0 * A=1, B=3, E=1 施工内訳0-0015号表
橋梁付属物工 レベル2		式			Y2T1F0000
伸縮装置工 レベル3		式			Y2T1F0100
ゴム製伸縮装置		式			Y2T1F0101
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設） 普通型 E=F0160	7.8	m			S8445 0 * A=1, B=2, C=3, D=1, E=, F=1 施工内訳0-0025号表
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設） 普通型 E=F0170	8.5	m			S8445 0 * A=1, B=2, C=3, D=1, E=, F=1 施工内訳0-0026号表
シール材（見積） シリコン系（プライマー含む）	5	L			F0180 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックアップ材（見積） 50*100	4	m			F0190 0
接着材20用（見積） 伸縮装置用 CDx型	1	式			F0200 0
接着材40用（見積） 伸縮装置用 CDx型	1	式			F0210 0
排水パイプ（見積） 15A L=5000 ステンレス	2	本			F0220 0
排水装置工 レベル 3		式			Y2T1F0600
排水枳		式			Y2T1F0601
排水枳 排水枳A 20kg/個以上 110kg/個以下 B=F0230	1	箇所			SQ175 0 * A=3, B=, C=1 施工内訳0-0027号表
排水枳 排水枳B 20kg/個以上 110kg/個以下 B=F0240	1	箇所			SQ175 0 * A=3, B=, C=1 施工内訳0-0028号表
排水管		式			Y2T1F0606

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管VP150 スリーブ管 L=1.9m					F0250 0
建設物価・積算資料6月号平均単価	2	本			
排水管設置 足場有り					SQZ206 0 *
					A=2, B=1
	4	m			施工内訳0-0029号表
取付金具Aタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.32kg					F0260 0
	1	個			
取付金具Bタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.16kg					F0270 0
	1	個			
取付金具Cタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.78kg					F0280 0
	1	個			
取付金具Dタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.14kg					F0290 0
	1	個			
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り					SQ205 0 *
					A=2, B=, C=1
	8	本			施工内訳0-0030号表
地覆工 レベル3					Y2T1F0B00
		式			
場所打地覆					Y2T1F0B01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆工 24-12-20(普通)	1	式			S3705 0 * A=1, B=17, C=2, D=1, E=1, F=5, G=75, I=1. 23, L=2, O=2 施工内訳0-0031号表
Vカット目地工 (見積) 注入目地材 t=20mm F0040	14	m			V1000 0 施工内訳0-0035号表
地覆・高欄施工足場 桁下足場内設置用 橋梁架設工事の積算3-232・253	55	m			V3000 0 施工内訳0-0036号表
銘板工 レベル 3		式			Y2T1F0V00
銘板		式			Y2T1F0V01
橋名板等取付 200×300×13(ﾌﾟﾛﾝｽﾞ)	1	枚			SQ176 0 * A=3, C=1 施工内訳0-0037号表
親柱工 レベル 3		式			Y2T1F0Q00
親柱		式			Y2T1F0Q01
親柱工 Aタイプ	2	基			S3725 0 * A=1, B=5, C=0. 3, D=2. 4, E=0. 021, H=2, I=2, L=3, N=2 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
親柱工 Bタイプ	2	基			S3725 0 * A=1, B=5, C=0. 3, D=2. 6, E=0. 022, H=2, I=2, L=3, N=2 施工内訳0-0041号表
橋面排水工 レベル 3		式			Y2J0B0600
橋面排水		式			Y2J0B0601
橋梁用排水管設置工（見積） VP40	4	m			V2000 0 施工内訳0-0042号表
排水パイプ（見積） VP40 L=3.340m 曲管 伸縮装置部	1	本			F0320 0
水抜管 塩ビ管（V P 4 0）	0.6	m			T0043 0
排水キャップ（見積） 溶融亜鉛メッキ仕様	3	個			F0340 0
＊ ＊直接工事費 ＊ ＊					
運搬費		式			Z0004

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費					YZ4030000
		式			
重建設機械分解・組立・輸送（往復） トラックレン 100 t 吊以上 120 t 吊以下					S2410 0 * A=1, C=4, G=1, P=1
	1	式			施工内訳0-0043号表
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額 計					
		式			
請負工事費計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	2.00	人			R2400 1
橋りょう特殊工	10.00	人			R2200 1
普通作業員	6.00	人			R0200 1
P C 鋼より線 SWPR 7 B, φ 1 2. 7 mm	105. 2	1 0 kg			T6240
諸雑費	71. 00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=3 少数桁 C=1.8 桁高 (m) E=3 2 2 5 t 型 (1 2 S 1 2. 7 B)			B=2 5 分割 D=1002. 3 P C ケーブル数量 (kg／桁 1 本) G=1 IV-7-⑧-2		

施 工 内 訳 表

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 1 0 0 t 吊	3	日			T0188
緊張ジャッキ・ポンプ損料：2 2 5 t 型 マルチストランド：1 2 S 1 2 . 7 B	20	供用日			M9010 2 台使用
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=3 少数桁 C=1.8 桁高（m） E=3 主桁本数（本／1 工事） G=1 IV-7-⑧-3			B=2 5 分割 D=3 2 2 5 t 型用（1 2 S 1 2 . F=8 T . C （油圧） 1 0 0 t 吊	7 B）	

ゴム支承据付工（P C 橋架設工）
滑動防止付き

V3871

パットタイプ

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0018

R7橋梁架設工事の積算 3-265

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役 10/5*1	2.0	人			R2400 1
橋りょう特殊工 10/5*2	4.0	人			R2200 1
普通作業員 10/5*2	4.0	人			R0200 1
諸雑費	4	%			#01
*** 合 計 ***	10	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

鉄筋加工・組立（一般構造物）		S8400		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0004号表		頁 0 - 0019	
D 1 0 mm, S D 3 4 5		1 0 t 未満						t 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価		金 額	備 考		
鉄筋加工・組立 一般構造物		1.00	t				T8100		
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 0 mm		1.03	t				T0672		
*** 単位当り計 ***		1	t						
A=1	異形鉄筋 1 0 mm			B=2	S D 3 4 5				
C=2	一般構造物			D=2	1 0 t 未満				
E=1	トンネル外作業			F=1	法面作業でない				
G=1	時間的制約なし			H=1	通常時間帯				
I=2	5 0 t 未満			J=1	太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満				
K=1	水替なし又は災害査定			L=1	VI-2-①-1				

鹿 児 島 県

2026.06.18 08.42.23

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮モルタル セメント系プレミックスタイプ	1,875	kg			T0809
水	338.00	L			無代
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 IV-7-㊟-13					

変位拘束構造据付工
アンカーバータイプ

V4000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0021

R7橋梁架設工事の積算 3-266

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役 10/9*1	1. 1	人			R2400
橋りょう特殊工 10/9*2	2. 2	人			R2200
普通作業員 10/9*2	2. 2	人			R0200
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊 10/9*1	1. 1	日			T0405
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪主桁架設工 P C 桁 8 5 t / 日	234.7	t			S3827 施工内訳0-0008号表
♪架設機械据付解体工	1	式			S3828 施工内訳0-0009号表
♪軌道布設, 撤去工	70	m			S3830 施工内訳0-0010号表
♪アンカー工	10	箇所			S3831 施工内訳0-0011号表
♪架設機械器具費等 2 4 . 8 日供用 吊能力 4 0 t × 2 (1 組桁)	1	式			S3832 施工内訳0-0012号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=26.7 スパン (m / スパン) C=78.2 桁 t 数 (t / 本) E=70 軌道延長 (m) (1 軌道 = 2 軌条) G=10 アンカー箇所数			B=1 連数 (スパン) D=234.7 架設 t 数 (t) F=6 プレキャストセグメント少主桁 H=1 IV-7-㊟-6		

♪主桁架設工
P C 桁 8 5 t / 日

S3827

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.01	人			R2400
橋りょう特殊工	0.07	人			R2200
普通作業員	0.04	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=26.7 スパン長 C=1 IV-7-㊟-6			B=6 プレキャストセグメント少主桁		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	11.00	人			R2400 1 ×組立解体日数
橋りょう特殊工	66.00	人			R2200 6 ×組立解体日数
普通作業員	33.00	人			R0200 3 ×組立解体日数
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 5 0 t 吊	6.5	日			T0399
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=26.7 スパン長			B=1 IV-7-⑨-6		

♪軌道布設，撤去工

S3830

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.6	人			R2400
橋りょう特殊工	2.0	人			R2200
普通作業員	0.7	人			R0200
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 IV-7-㊟-6					

施 工 内 訳 表

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.3	人			R2400
橋りょう特殊工	0.4	人			R2200
普通作業員	0.8	人			R0200
枕木 2.1×0.14×0.2m	3	本			T6183
ワイヤロープ φ 1 6 mm	15	m			T0239
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 IV-7-㊟-7					

♪架設機械器具費等

24.8 日供用

S3832

吊能力 40 t × 2 (1組桁)

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0027

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガーダー架設桁設備損料：プレキャストT桁 スパン27.5m以下 1組桁	24.8	供用日			MK041 1
桁吊装置設備損料〔電動式〕 定格荷重：40 t × 2基 1組桁	24.8	供用日			MK004 1
プレキャストセグメント桁引出設備損料 定格荷重：40 t	24.8	供用日			MK033 1
レール設備（橋梁架設用）〔軌道〕 30 kg/m級 100 mあたり	24.8	供用日			MK060 1 (単価) × D / 100
諸雑費	8	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=0 供用日数 (日) C=78.2 桁 t 数 (t / 本) E=6 プレキャストセグメント少主桁			B=26.7 スパン長 D=70 軌道延長 (m) (1 軌道 = 2 軌条) F=1 IV-7-⑨-7		

♪鉄筋加工組立（横組工）
異形鉄筋 1 3 mm S D 3 4 5

S3842

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

頁 0 - 0028

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	3.8	人			R1000 1
普通作業員	1.7	人			R0200 1
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.05	t			T0673
諸雑費率	4	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 S D 3 4 5 C=1 小口単価			B=2 異形鉄筋 1 3 mm D=1 IV-7-㊟-8		

♪鉄筋加工組立（横組工）
異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm S D 3 4 5

S3842

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

頁 0 - 0029

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			R2500 1
鉄筋工	3.8	人			R1000 1
普通作業員	1.7	人			R0200 1
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.05	t			T0674
諸雑費率	4	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 S D 3 4 5 C=1 小口単価			B=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm D=1 IV-7-㊟-8		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（早強セメント） 強度（3 0 - 2 0） スランプ（1 2 cm）	10.5	m3			S1401 施工内訳0-0016号表
コンクリートポンプ車 運転費 ブーム 9 0 ～ 1 1 0	1.5	h			S0042 施工内訳0-0017号表
橋りょう世話役	2.9	人			R2400 1
特殊作業員	4.0	人			R0100 1
型わく工	9.3	人			R3300 1
普通作業員	9.1	人			R0200 1
諸雑費	8	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 ポンプ車ブーム打設 D=1 標準養生 H=1 IV-7-⑨-8			B=3 3 0 - 1 2 - 2 0（早強） E=1 プレテンションT桁又はポストテンション桁		

施工内訳表

頁 0 - 0031

生コン単価（早強セメント）
強度（30 - 20）

S1401

スランブ (12 cm)

施工内訳0-0016号表

m3 当り

[illegible]

コンクリートポンプ車 運転費
ブーム 90～110

S0042

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁 0 - 0032

h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m ³ /h	1	時間			M4375
軽油	13.000	L			T0002
運転手 (特殊)	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=8 ブーム 90～110 C=4 潮待割増なし			B=0	当該工事供用 1 日当り運転時間 (標準 0 入力)	

♪ P C ケーブル
ポストテンション桁

S3848

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁 0 - 0033

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P C 鋼より線 S W P R 1 9 , ϕ 2 8 . 6 mm	444. 05	kg			T6007
橋りょう世話役	0. 87	人			R2400 1
橋りょう特殊工	3. 50	人			R2200 1
普通作業員	1. 50	人			R0200 1
諸雑費	29. 00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 ポストテンション桁 C=422. 9 P C ケーブルの重量 (kg/100m)			B=8 1 0 0 t 型 (1 S 2 8 . 6) D=1 IV-7-㊟-9		ポステン

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支圧版（異形）（見積） アンカープレート 1S28.6用 220*125*9～67 異形	20	組			F0390
橋りょう世話役	0.6	人			R2400 1
橋りょう特殊工	1.4	人			R2200 1
普通作業員	0.6	人			R0200 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	ケーブル			
*** 単位当り計 ***	1	ケーブル			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支圧版（異形）（見積） アンカープレート 1S28.6用 165*165*10～54 異形	20	組			F0400
橋りょう世話役	0.6	人			R2400 1
橋りょう特殊工	1.4	人			R2200 1
普通作業員	0.6	人			R0200 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	ケーブル			
*** 単位当り計 ***	1	ケーブル			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支圧版（標準） アンカープレート 1S28.6用 165*165*32 正方形	20	組			F0380 建設物価・積算資料6月号平均単価
橋りょう世話役	0.6	人			R2400 1
橋りょう特殊工	1.4	人			R2200 1
普通作業員	0.6	人			R0200 1
諸雑費	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	ケーブル			
*** 単位当り計 ***	1	ケーブル			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊張ジャッキ・ポンプ損料：100t型 シングルストランドシステム：1S28.6	2.7	供用日			M9020
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=5 100t型 (1S28.6) C=62 1径間当りの片締本数			B=1 径間数 D=1 IV-7-⑨-10		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工費	1		式			
*** 単位当り計 ***	1		式			
A=3 ポステン桁 (H≧1.5) C=27.5 橋長 (m) F=1 標準(桁下足場：2 箇月)				B=1 両側朝顔 D=8. 2 橋梁幅員(地覆・壁高欄外縁間距離)：(m) H=1 IV-7-⑨-11		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーブリッジ防護工費	1	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=1 設置・撤去・賃料 C=226 橋面積 (m ²)			B=2. 5 防護工供用月数 D=1 IV-7-③-29, 40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置工	10.00	m			T8479
伸縮装置	10	m			市場単価
*** 合 計 ***	10	m			本体 材料費
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 新設 C=3 新設の場合 E= 伸縮装置本体材料の単価（円／m）			B=2 普通型 D=1 夜間作業しない場合 F=1 VI-2-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置工	10.00	m			T8479
伸縮装置	10	m			市場単価
*** 合 計 ***	10	m			本体 材料費
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 新設 C=3 新設の場合 E= 伸縮装置本体材料の単価（円／m）			B=2 普通型 D=1 夜間作業しない場合 F=1 VI-2-⑥-1		

排水桧		SQ175	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0027号表	頁 0 - 0042
排水桧A 20kg/個以上 110kg/個以下			B=F0230				箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
普通作業員		0.400	人			R0200 1	
土木一般世話役		0.100	人			R2500 1	
排水桧		1.000	個			1	
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01	
この行までは参考表示であり積算には不使用							
《施工パッケージ積算単価》		1.00	箇所				
*** 単位当り計 ***		1	箇所				
A=3 排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下 C=1 IV-2-⑤-2				B= 排水桧	単価 [円／個]		

排水桧		SQ175		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0028号表		頁 0 - 0043	
排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下				B=F0240				箇所 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員		0.400	人			R0200 1			
土木一般世話役		0.100	人			R2500 1			
排水桧		1.000	個			1			
** 代表機労材規格 **		-100	%			#01			
《施工パッケージ積算単価》		1.00	箇所			この行までは参考表示であり積算には不使用			
*** 単位当り計 ***		1	箇所						
A=3 排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下 C=1 IV-2-⑤-2				B= 排水桧	単価 [円／個]				

鹿 児 島 県

2026.06.18 08.42.23

排水管設置
足場有り
機械構成比：

SQZ206

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0044

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 有り			B=1 IV-7-⑯-2		

コンクリートアンカーボルト設置
足場有り

SQ205

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.025	人			R0100 1
普通作業員	0.013	人			R0200 1
土木一般世話役	0.011	人			R2500 1
＊ ＊ 代表機材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	本			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	本			
A=2 有り C=1 IV-7-⑩-1			B= アンカーボルト 単価[円／本]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 打設量 10～100m3/日, 一般養生	17.00	m3			SQ102 施工内訳0-0032号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	75.00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0033号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	1.23	t			S8400 施工内訳0-0034号表
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 地覆工 C=2 設計日打設量 10m3/日以上100m3/日未満 E=1 圧送管追加距離なし			B=17 コンクリート数量 (m3/式) D=1 コンクリートポンプ車打設 F=5 24-12-20(普通)		
G=75 型枠数量 (m ² /式) I=1.23 異形鉄筋 D 1 3 mm (t / 式) K=2 S D 3 4 5			H=0 異形鉄筋 D 1 0 mm (t / 式) J=0 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t / 式) L=2 1 0 t 未満		
M=1 時間的制約 無 O=2 5 0 t 未満 S=1 複合単価			N=1 通常時間帯 Q=1 通常		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・boom式] 圧送能力90~110m3/h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.071	m3			T0939 1
軽油	1.544	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=1 普通			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			I=1 圧送管追加距離 無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁 0 - 0049

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁 0 - 0050

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

鉄筋加工・組立（一般構造物）

S8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0034号表

頁 0 - 0051

D 1 3 mm, S D 3 4 5

1 0 t 未満

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3 mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 % 未満 L=1 VI-2-①-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型わく工	0.54	人			R3300 1
普通作業員	1.34	人			R0200 1
Vカット注入目地材シール材 地覆・壁高欄用 シリコン系・プライマー含む	5.04	L			F0040 1 建設物価6月号単価
諸雑費（上記計）	5	%			#01
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆・高欄施工足場 桁下足場内設置用 足場工費	1.2	箇月			F0410
橋りょう特殊工	0.158	人			橋梁架設工事の積算3-253 R2200
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.150	人			R0200 1
橋名板 200×300×13 (ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)	1.000	枚			T0062 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 積算単価≫	1.00	枚			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	枚			
A=3 200×300×13(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ)			C=1 IV-2-⑤-3		

親柱工
Aタイプ

S3725

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

頁 0 - 0055

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	3. 00	m3			SQ102 施工内訳0-0039号表
一般型枠 小型構造物	24. 00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0040号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0. 21	t			S8400 施工内訳0-0034号表
橋名板等取付 200×300×13(ブロンズ)	10	枚			SQ176 施工内訳0-0037号表
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 水平打設距離 2 m 以下 C=0. 3 コンクリート 数量 (m3／基) E=0. 021 異形鉄筋 D 1 3 mm (t ／基)			B=5 24-12-20(普通) D=2. 4 型枠数量 (m ² ／基) F=0 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t ／基)		
G=2 S D 3 4 5 I=2 5 0 t 未満 K=1 通常時間帯			H=2 1 0 t 未満 J=1 時間的制約 無 L=3 2 0 0 × 3 0 0 × 1 3 (ブロンズ)		
N=2 現場内小運搬なし Q=1 複合単価, IV-2-⑥-4			O=1 通常		

小型構造物人力打設
24-12-20(普通), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0039号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 24-12-20 (普通)	1.060	m3			T0939 1
※※ 代表機材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=1 普通			B=4 水平打設距離2m以下 D=14 24-12-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 全ての費用			J=2 現場内小運搬無し M=1 II-4-①-4		

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

頁 0 - 0057

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***						
A=1 C=1	一般型枠 Ⅱ-4-②-2			B=2 小型構造物		

親柱工
Bタイプ

S3725

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

頁 0 - 0059

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 24-12-20(普通), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	3.00	m3			SQ102 施工内訳0-0039号表
一般型枠 小型構造物	26.00	m ²			SQZ104 施工内訳0-0040号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.22	t			S8400 施工内訳0-0034号表
橋名板等取付 200×300×13(ブロンズ)	10	枚			SQ176 施工内訳0-0037号表
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			
A=1 水平打設距離 2 m 以下 C=0.3 コンクリート 数量 (m3／基) E=0.022 異形鉄筋 D 1 3 mm (t ／基)			B=5 24-12-20(普通) D=2.6 型枠数量 (m ² ／基) F=0 異形鉄筋 D 1 6 ～ 2 5 mm (t ／基)		
G=2 S D 3 4 5 I=2 5 0 t 未満 K=1 通常時間帯			H=2 1 0 t 未満 J=1 時間的制約 無 L=3 2 0 0 × 3 0 0 × 1 3 (ブロンズ)		
N=2 現場内小運搬なし Q=1 複合単価, IV-2-⑥-4			O=1 通常		

橋梁用排水管設置工（見積）
VP40

V2000

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0042号表

頁 0 - 0060

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
特殊作業員	0.90	人			R0100 1
普通作業員	0.60	人			R0200 1
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

重建設機械分解・組立・輸送（往復）
トラッククレーン 100 t 吊以上 120 t 吊以下

S2410

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

頁 0 - 0061

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4.30	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 7 0 t 吊	1.50	日			T0411 1
運搬費等	394.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=1 分解・組立・輸送（往復） C=4 トラッククレーン系 P=1 I -2-②-20, 22			B= 船運賃（円／片道）@ G=1 トラッククレーン 100 t 吊以上 120 t 吊以下		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
コンクリート橋上部		レベル 1	式			
PC橋工		レベル 2				
橋梁付属物工		レベル 2				
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
重建設機械分解組立輸送費						
現場環境改善費						
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
消費税相当額						
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0064

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0010	プレキャストセグメント桁 A1-A2径間 (G1桁) (特調) セグメント少主桁 5分割 LG=27.371m WG=78.297t	本	10,000,000					
F0020	プレキャストセグメント桁 A1-A2径間 (G2桁) (特調) セグメント少主桁 5分割 LG=27.371m WG=78.148t	本	9,940,000					
F0030	プレキャストセグメント桁 A1-A2径間 (G3桁) (特調) セグメント少主桁 5分割 LG=27.371m WG=78.297t	本	10,000,000					
F0040	Vカット注入目地材シール材 地覆・壁高欄用 シリコン系・プライマー含む	L	6,000					
F0050	ゴム支承A1 (F) 固定側 (A1) 520*370*74	枚	145,460					
F0060	ゴム支承A2 (M) 可動側 (A2) 520*370*92	枚	158,460					
F0070	防蝕アンカー装置 (見積) 機能分離構造 F75D L=1520mm A1 (F) S35CN・SGN12	組	320,000					
F0080	防蝕アンカー装置 (見積) 機能分離構造 M42D L=860mm A2 (M) S35CN・SGN12	組	72,900					
F0090	防蝕アンカー装置 (見積) 横変位拘束構造 M65D L=1320mm A1 (F) A2 (M) S35CN・SGN12	組	264,000					
F0100	防蝕材 (F) (見積) 機能分離構造 200*200*20 RDパッキン A1 (CRスポンジ)	枚	3,100					
F0110	防蝕材 (M) (見積) 機能分離構造 150*250*20 RDパッキン A2 (CRスポンジ)	枚	2,900					
F0120	防蝕材 (F・M) (見積) 横変位拘束構造 200*300*20 A1 (F) A2 (M) (CRスポンジ)	枚	4,660					

登録単価一覧表

頁0-0065

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0130	発泡スチロール t=10	m2	193					
F0140	アイボルト（見積） M12 ゴム支承施工用	本	463					
F0150	アイボルト（見積） M12 アンカー装置施工用	本	463					
F0160	伸縮継手装置 車道用 A1-(F) 20mm用 ゴムジョイント 二次止水構造止水樋付	m	95,200					
F0170	伸縮継手装置 車道用 A2-(M) 40mm用 ゴムジョイント 二次止水構造止水樋付	m	117,000					
F0180	シール材（見積） シリコン系（プライマー含む）	L	9,260					
F0190	バックアップ材（見積） 50*100	m	1,860					
F0200	接着材20用（見積） 伸縮装置用 CDx型	式	8,230					
F0210	接着材40用（見積） 伸縮装置用 CDx型	式	12,300					
F0220	排水パイプ（見積） 15A L=5000 ステンレス	本	21,000					
F0230	排水桝Aタイプ（見積） FC250 W=44.1kg/組 差込口付（本体+目皿+チェーン+サボ`ルト含む）	組	197,000					
F0240	排水桝Bタイプ（見積） FC250 W=48.2kg/組 差込口付（本体+目皿+チェーン+サボ`ルト含む）	組	207,000					

登録単価一覧表

頁0-0066

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0250	排水管VP150 スリーブ管 L=1.9m	本	7,640					
F0260	取付金具Aタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.32kg	個	16,800					
F0270	取付金具Bタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.16kg	個	16,800					
F0280	取付金具Cタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.78kg	個	17,600					
F0290	取付金具Dタイプ（見積） VP150用 メッキ仕様 W=4.14kg	個	16,800					
F0320	排水パイプ（見積） VP40 L=3.340m 曲管 伸縮装置部	本	27,900					
F0340	排水キャップ（見積） 溶融亜鉛メッキ仕様	個	2,900					
F0380	支圧版（標準） アンカープレート 1S28.6用 165*165*32 正方形	組	19,000					
F0390	支圧版（異形）（見積） アンカープレート 1S28.6用 220*125*9～67 異形	組	63,800					
F0400	支圧版（異形）（見積） アンカープレート 1S28.6用 165*165*10～54 異形	組	51,900					
F0410	地覆・高欄施工足場 桁下足場内設置用 足場工費	箇所	550					